

일간업무보고(2026년 8월)

보고일자 : 2026년 09월 01일

사 업 명	상대원2구역 주택재개발정비사업	
사 업 자	상대원2구역 주택재개발정비사업 조합	
상세 추진 내용	8월 업무	9월 계획
	1. 조합업무 - 착공 준비를 위한 협력사 회의 - 2차 임시총회 8/8 - 성남시 임대주택 비율 조정 관련 회의 참석(성남시청) 8/27 • 임대주택 비율이 기존 12%에서 10%로 조정관련 • 상대원2구역이 대표 사례로 소개되었으며, 성남시에서도 사업의 원활한 추진을 위해 적극적인 행정 지원을 약속함 • 임대주택 비율 하향으로 인한 일반분양 세대수 증가 (600세대 2% 약 100세대가 일반분양으로 전환되면서 대략 700억원의 추가 수익 예상) 2. 이주관련 - 세입자 주거이전비 재결 업무 - 08/31 기준 이주율 : 100% 3. 철거관련 - 99% 철거 완료 4. 이사회 - 제 205차 이사회 개최: 8/5(수) - 제 206차 이사회 개최: 8/21(월) ※ 안건은 조합(다음)카페에 이사회 의사록 참조. 5. 대의원회 6. 성남시청 민원 사항 처리 - 조합 관련 민원 처리 업무(공문) 7. DL이앤씨 제안서 검토 - 도급계약서 및 산출내역서 제출 8/13 • 독소조항 제거 요청 - 조합 검토 도급계약서(안) 수용 제출 8/28	1. 조합업무 계획 - 착공준비를 위한 협력사 회의 - 관리처분변경 업무 계획 - 임대비율 2% 하향조정에 따른 관계기관 협의 - 성안교회 현금청산 관련 2. 철거 계획 - 침례교회 철거 한달소요 예상 - 대원교회 도로 확장에 따른 철거 협의 중 ※ 총회 이후 잔여 건축물에 대해 일괄 철거가 가능하도록 협의 중 3. 착공 계획 - 사업시행계획변경인가관련 관계기관 협의 4. 이사회 계획 - 제 207차 이사회 예정 5. 대의원회 계획 - 제 75차 대의원회 개최: 9/1(화) - 제 76차 대의원회 예정 ※ 안건은 조합(다음)카페에 대의원 의사록 참조. 6. 성남시청 민원 사항 처리 계획 - 조합 관련 민원 처리 업무(공문) 7. DL이앤씨 제안서 검토 - 도급계약서 및 산출내역서 검토 • 공사 범위 및 산출내역서 보완 - 조합원 안내 서류 작성 중 • 자료 협조 요청 등

▶ 향후 추진 일정

구분	이행 조건	내용
사업시행계획변경인가	10~11월 예정 (임대비율 변경 성남시 고시 (9월 예정)에 따른 총회 일정)	- 사업시행계획 변경에 따른 임시총회 - 사업시행계획 변경인가 (1/2 찬성) - 임대비율 변경 (12% -> 10%) - 공사비 증액에 따른 도급계약서 (2/3 찬성) • 전체 정비사업비 10% 이상 증액 - 성안교회 현금청산 협의 - 대원교회 도로부지 확장에 따른 협의안 - 사업관련 기타 안건 등
착공	사업시행계획 변경인가완료 및 감리자 지정 후	- 사업시행계획 변경인가 인허가(성남시)(2개월~) - 감리자지정 신청(2~3개월 소요 예상) - 감리자 지정 후 안전관리계획서 수립(감리자 의견서 포함하여 검증기관의 검토)(1개월 예상) - 결로방지성능 평가 인증 등(2개월~) - 국공유지매입 - 착공계 접수 관계부서 협의 - 착공신고
관리처분계획변경인가	공사비 및 일반분양가 확정 후	- 공사비 검증 (한국부동산원 등 검증기관) - 종후자산평가(감정평가) - 관리처분계획 변경 도서작성 등 제반업무 - 관리처분계획 변경을 위한 임시 총회 개최(2/3 찬성) - 관리처분 타당성 검증(한국부동산원) - 관리처분계획 변경 접수 - 사업비 증액에 따른 HUG 사업비 보증 증액
일반분양	착공 후	- 조합원 동호수 추첨 - 조합원분양계약(동·호수계약) - 모델하우스 오픈 - 일반분양

※ 상기일정은 예상계획이며, 업무추진에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 총회 안건이 부결될 경우 해당 안건은 차기 총회에 재상정되며, 이에 따라 전체 사업 추진 일정이 변동될 수 있습니다.

※ 공사비 증액으로 전체 정비사업비가 10% 이상 증가하는 경우이기에 조합원 3분의 2 이상의 동의(찬성)이 필요합니다.

※ 공사비 검증 - 한국부동산원(검증기간 : 증액공사비에 따라 접수일로부터 약 60~75일)

※ 관리처분 타당성 검증 - 한국부동산원(관리처분변경인가 + 약 2개월)

상대원2구역주택재개발정비사업조합

조합장 정수은

